



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Avances de Obra

Usr: chuy
Rep: rptObraPublica

Fecha y

15/feb./2025

hora de Impresión

06:27 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---|---|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 307001 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PARTICIPACIONES | 307001 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 01/12/2024 | 19/12/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE ISRAEL FLORES RAMIREZ | \$154,200.00 | \$154,200.00 | \$154,200.00 | \$154,200.00 | 100.00% |
| 401003 | SECCIONAMIENTO EN LA RED, ASI COMO LA REHABILITACION DEL CARCAMO DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA AFUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE RAYOSDEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 401003 | SECCIONAMIENTO EN LA RED, ASI COMO LA REHABILITACION DEL CARCAMO DE ALMACENAMIENTO DE LA ZONA AFUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE RAYOSDEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | ING. RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA | \$275,103.23 | \$275,102.23 | \$275,103.23 | \$275,103.23 | 100.00% |
| 404010 | ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CON REFLECTORES TIPO LED EN EL CAMPO DE LA RECREATIVO PARA LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO O LOS MIRASOLES EN EL POBLADO DE FLORENCIA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | FONDO III 2023 | 404010 | ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CON REFLECTORES TIPO LED EN EL CAMPO DE LA RECREATIVO PARA LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO O LOS MIRASOLES EN EL POBLADO DE FLORENCIA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 04/10/2023 | 01/01/1900 | | Nueva | Adjudicación Directa | Contrato | LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN | \$260,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | 100.00% |
| 404011 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | FONDO III 2023 | 404011 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 01/12/2023 | 01/01/1900 | | Nueva | Adjudicación Directa | Contrato | LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA | \$315,462.00 | \$315,462.00 | \$0.00 | \$315,462.00 | 100.00% |
| 404012 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | FONDO III 2023 | 404012 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 07/12/2023 | 01/01/1900 | | Nueva | Adjudicación Directa | Contrato | MARIA DEL REFUGIO LIRA REZA | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | 100.00% |
| 404013 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | FONDO III 2024 | 404013 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 12/03/2024 | 30/03/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE ISRAEL FLORES RAMIREZ | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | 100.00% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra

Usr: chuy
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025 06:27 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 404014 | CALLE LÓPEZ VELARDE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 2DA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | FONDO III 2024 | 404014 | VELARDE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS PERTENECIENTE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 20/04/2024 | 07/05/2024 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA | \$632,281.68 | \$632,281.68 | \$632,281.68 | \$632,281.68 | 100.00% |
| 404015 | ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS GRANDES CRUCE DE LAS CALLES MORELOS Y ZACATECAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 404015 | ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS GRANDES CRUCE DE LAS CALLES MORELOS Y ZACATECAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 22/04/2024 | 11/05/2024 | | Rehabilitacion | INVITACION A 3 | Contrato | JOSE ISRAEL FLORES RAMIREZ | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | 100.00% |
| 404016 | CALLE CAMINO A TONILCO FRENTE A LA CAPILLA DE ESTA LOCALIDAD, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 404016 | CALLE CAMINO A TONILCO FRENTE A LA CAPILLA DE ESTA LOCALIDAD, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 20/05/2024 | 17/07/2024 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | ING. RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | 100.00% |
| 404017 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 404017 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 15/06/2024 | 15/07/2024 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN | \$221,655.21 | \$221,655.21 | \$221,655.21 | \$221,655.21 | 100.00% |
| 404018 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 404018 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 15/06/2024 | 15/07/2024 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ | \$179,915.00 | \$179,915.00 | \$179,915.00 | \$179,915.00 | 100.00% |
| 404019 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | FONDO III 2024 | 404019 | CALLE PROFESORA ABDULIA CARDENAS DEL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 03/07/2024 | 13/08/2024 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA | \$535,173.70 | \$535,173.70 | \$535,173.70 | \$535,173.70 | 100.00% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra

Usr: chuy
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025 06:27 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------|------------|----------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 404020 | REFORMA DE LA CALLE PANTEON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DULCES DEL KM | FONDO III 2024 | 404020 | REFORMA DE LA CALLE PANTEON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DULCES DEL KM | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 20/10/2024 | 06/12/2024 | Activo | Nueva | Adjudicación Directa | Contrato | DRG EQUIPOS S.A DE C.V | \$1,599,846.91 | \$1,599,846.91 | \$1,599,846.91 | \$1,599,846.91 | 100.00% |
| 405008 | ADENAMIENTO CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN FLORENCIA DE | FONDO III 2024 | 405008 | ADENAMIENTO CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN FLORENCIA DE | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 15/06/2024 | 29/06/2024 | | Ampliación | Adjudicación Directa | Contrato | ALVARO ISAAC PEREZ SERRANO | \$234,594.76 | \$234,594.76 | \$234,594.76 | \$234,594.76 | 100.00% |
| 405009 | CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO EN FLORENCIA DE | FONDO III 2024 | 405009 | CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO EN FLORENCIA DE | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 01/07/2024 | 13/07/2024 | | Ampliación | Adjudicación Directa | Contrato | ALVARO ISAAC PEREZ SERRANO | \$227,825.95 | \$227,825.95 | \$227,825.95 | \$227,825.95 | 100.00% |
| 405010 | PRIMARIA CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE HIDALGO, EN FLORENCIA DE | FONDO III 2024 | 405010 | PRIMARIA CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE HIDALGO, EN FLORENCIA DE | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | | Ampliación | Adjudicación Directa | Contrato | ALVARO ISAAC PEREZ SERRANO | \$303,786.68 | \$303,786.68 | \$303,786.68 | \$303,786.68 | 100.00% |
| 405011 | CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE LA HIGUERA, EN LA COMUNIDAD DE | FONDO III 2024 | 405011 | CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE LA HIGUERA, EN LA COMUNIDAD DE | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 02/07/2024 | 30/07/2024 | | Ampliación | Adjudicación Directa | Contrato | MACEDONIO ORTIZ VALDIVIA | \$229,676.29 | \$229,676.29 | \$229,676.29 | \$229,676.29 | 100.00% |
| 405012 | CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN EL CAMINO A LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS DEL | FONDO III 2024 | 405012 | CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN EL CAMINO A LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS DEL | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 01/08/2024 | 14/08/2024 | | Ampliación | Adjudicación Directa | Contrato | ALVARO ISAAC PEREZ SERRANO | \$387,754.66 | \$387,754.66 | \$387,754.66 | \$387,754.66 | 100.00% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Avances de Obra

Usr: chuy
Rep: rptObraPublica

Fecha y

15/feb./2025

hora de Impresión

06:27 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 407002 | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO DE | FONDO III 2024 | 407002 | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO DE | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 10/06/2024 | 22/06/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA | \$147,014.44 | \$147,014.44 | \$147,014.44 | \$147,014.44 | 100.00% |
| 407003 | DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN FLORENCIA DE | FONDO III 2024 | 407003 | DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN FLORENCIA DE | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 20/11/2024 | 15/12/2024 | Activo | Nueva | Adjudicación Directa | Contrato | GALLITSA OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | \$275,059.49 | \$275,059.49 | \$275,059.49 | \$275,059.49 | 100.00% |
| 409006 | DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, | FONDO III 2023 | 409006 | DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 01/12/2023 | 01/01/1900 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | \$97,514.57 | \$97,514.57 | \$0.00 | \$97,514.57 | 100.00% |
| 409007 | SACA COSECHAS EN FLORENCIA, EL DURAZNO Y MONTE DE CARRILLOS, CON MATERIAL REVESTIDO, EN EL MUNICIPIO DE | FONDO III 2024 | 409007 | SACA COSECHAS EN FLORENCIA, EL DURAZNO Y MONTE DE CARRILLOS, CON MATERIAL REVESTIDO, EN EL MUNICIPIO DE | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 03/06/2024 | 29/06/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | 100.00% |
| 504001 | RESTAURACION Y ACABADOS DE DESCANSO EN EL PANTEON PUBLICO MPAL SAN FELIPE | FONDO IV 2023 | 504001 | RESTAURACION Y ACABADOS DE DESCANSO EN EL PANTEON PUBLICO MPAL SAN FELIPE | TESORERIA | 14/11/2023 | 01/01/1900 | | Proceso | Adjudicación Directa | Contrato | JOSE ISRAEL FLORES RAMIREZ | \$198,534.00 | \$198,534.00 | \$0.00 | \$198,534.00 | 100.00% |
| 504003 | Y RENOVACION COMPLETA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE | FONDO IV 2024 | 504003 | Y RENOVACION COMPLETA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE | TESORERIA | 15/05/2024 | 14/06/2024 | Activo | Rehabilitación | INVITACION A 3 | Contrato | JOSE ISRAEL FLORES RAMIREZ | \$56,231.00 | \$56,231.00 | \$56,231.00 | \$56,231.00 | 100.00% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra

Usr: chuy
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025 06:27 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|--|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 504004 | RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE FLORENCIA DE | FONDO IV 2024 | 504004 | RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPALDE | TESORERIA | 10/11/2024 | 23/11/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | CONSTRUCTORES X5 SA DE CV | \$117,312.76 | \$117,312.76 | \$117,312.76 | \$117,312.76 | 100.00% |
| 902001 | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | REG DE VEHICULOS USADOS | 902001 | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 01/05/2024 | 30/05/2024 | | Rehabilitación | Adjudicación Directa | Contrato | CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA SA DE CV | \$249,750.00 | \$249,750.00 | \$249,750.00 | \$249,750.00 | 100.00% |